

**Anschluss an Breitband-Kommunikationsnetz der connecta ag, Region Bündner Rheintal**

Installationsanmeldung       Fertigstellungsanzeige       Kontrolle

<b>Arbeiten:</b>	<input type="checkbox"/> Neuinstallation	<input type="checkbox"/> Erweiterung	<input type="checkbox"/> Änderung
------------------	--	--------------------------------------	-----------------------------------

<b>Liegenschaft:</b>			
Gebäudeart:	<input type="checkbox"/> Einfamilienhaus	<input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus	<input type="checkbox"/> anderes Objekt:
Strasse / Nr.:	Vers. Nr.:		Dossier Nr.:
PLZ / Ort	Parz. Nr.:		

<b>Gebäudeeigentümer</b>	
Name/Vorname:	
Strasse / Nr.:	
PLZ / Ort:	

<b>Installateur</b>	
Firma	
Strasse / Nr.	
PLZ / Ort:	

<b>Schema der Verteilanlage:</b>	Bitte Schema der Anmeldung Beilegen
Anzahl Wohnungen:	Kabeltyp:
TV-Dosen: WiClic <input type="checkbox"/> F-Anschluss <input type="checkbox"/> IEC <input type="checkbox"/>	

<b>Elektroplaner / Installationsfirma</b>	<b>Firmenstempel und Unterschrift</b>	
Der Installateur bestätigt hiermit die Anerkennung der Richtlinien und Installationsvorschriften für Hausverteilanlagen.		
Tel. Nr.:	Datum:	Visum:

<b>Pegelmessung</b>					
durch den Installateur an allen Dosen auszuführen und im Schema eintragen: (Pegel in dBµV)					
<b>Kanal</b>	<b>122.000 MHZ</b>	<b>306.000 MHZ</b>	<b>570.000 MHZ</b>	<b>722.000 MHZ</b>	
<b>Symbolrate</b>	<b>6'952 MSy/s</b>	<b>6'952 MSy/s</b>	<b>6'900 MSy/s</b>	<b>6'900 MSy/s</b>	
Pegel SÜS	dBµV	dBµV	dBµV	dBµV	
MER SÜS (>38dB)	dB	dB	dB	dB	
DQI SÜS (min 1. Min)					
Ø Pegel Dose	dBµV	dBµV	dBµV	dBµV	
Ø MER Dose	dB	dB	dB	dB	
Ø DQI Dose					
Ingress HVA im RW 5 Minuten im Peak Hold	<b>10 MHz - 65 MHz</b>				<input type="checkbox"/> Ingress OK
					<input type="checkbox"/> Ingress schlecht
Aufgeschaltet	Installateur:		Datum:	Visum:	
Kontrolle	Installateur:		Datum:	Visum:	