

**Anschluss an Breitband-Kommunikationsnetz der connecta ag, Region Surselva, Domat/Ems**

**Installationsanmeldung**     **Fertigstellungsanzeige**     **Kontrolle**

<b>Arbeiten:</b>	<input type="checkbox"/> Neuinstallation	<input type="checkbox"/> Erweiterung	<input type="checkbox"/> Änderung
------------------	--	--------------------------------------	-----------------------------------

<b>Liegenschaft:</b>			
Gebäudeart:	<input type="checkbox"/> Einfamilienhaus	<input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus	<input type="checkbox"/> anderes Objekt:
Strasse / Nr.:	Vers. Nr.:		Dossier Nr.:
PLZ / Ort	Parz. Nr.:		

<b>Gebäudeeigentümer</b>	
Name/Vorname:	
Strasse / Nr.:	
PLZ / Ort:	

<b>Installateur</b>	
Firma	
Strasse / Nr.	
PLZ / Ort:	

<b>Schema der Verteilanlage:</b>	Bitte Schema der Anmeldung Beilegen
Anzahl Wohnungen:	Kabeltyp:
TV-Dosen: WiClic <input type="checkbox"/> F-Anschluss <input type="checkbox"/> IEC <input type="checkbox"/>	

<b>Elektroplaner / Installationsfirma</b>	Firmenstempel und Unterschrift	
Der Installateur bestätigt hiermit die Anerkennung der Richtlinien und Installationsvorschriften für Hausverteilanlagen.		
Tel. Nr.:	Datum:	Visum:

<b>Pegelmessung</b>					
durch den Installateur an allen Dosen auszuführen und im Schema eintragen: (Pegel in dBµV)					
Kanal	122.000 MHZ	(nur Brigels) 178.000 MHZ	306.000 MHZ	570.000 MHZ	722.000 MHZ
Symbolrate	6'952 MSy/s	6'952 MSy/s	6'952 MSy/s	6'900 MSy/s	6'900 MSy/s
Pegel SÜS	dBµV	dBµV	dBµV	dBµV	dBµV
MER SÜS (>38dB)		dB	dB	dB	dB
DQI SÜS (min 1. Min)					
Ø Pegel Dose	dBµV	dBµV	dBµV	dBµV	dBµV
Ø MER Dose	dB	dB	dB	dB	dB
Ø DQI Dose					
Ingress HVA im RW 5 Minuten im Peak Hold	<b>10 MHz - 65 MHz</b> dB				<input type="checkbox"/> Ingress OK <input type="checkbox"/> Ingress schlecht
Aufgeschaltet	Installateur:		Datum:	Visum:	
Kontrolle	Installateur:		Datum:	Visum:	