

Anschluss an Breitband-Kommunikationsnetz der connecta ag, Region Bündner Rheintal
 Installationsanmeldung **Fertigstellungsanzeige** **Kontrolle**

Arbeiten:	<input type="checkbox"/> Neuinstallation	<input type="checkbox"/> Erweiterung	<input type="checkbox"/> Änderung
------------------	--	--------------------------------------	-----------------------------------

Liegenschaft:			
Gebäudeart:	<input type="checkbox"/> Einfamilienhaus	<input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus	<input type="checkbox"/> anderes Objekt:
Strasse / Nr.:		Vers. Nr.:	Dossier Nr.:
PLZ / Ort		Parz. Nr.:	

Gebäudeeigentümer	
Name/Vorname:	
Strasse / Nr.:	
PLZ / Ort:	

Installateur	
Firma	
Strasse / Nr.	
PLZ / Ort:	

Schema der Verteilanlage:	Bitte Schema der Anmeldung Beilegen
Anzahl Wohnungen:	Kabeltyp:
TV-Dosen: WiClic <input type="checkbox"/> F-Anschluss <input type="checkbox"/> IEC <input type="checkbox"/>	

Elektroplaner / Installationsfirma	Firmenstempel und Unterschrift	
Der Installateur bestätigt hiermit die Anerkennung der Richtlinien und Installationsvorschriften für Hausverteilanlagen.		
Tel. Nr.:	Datum:	Visum:

Pegelmessung					
durch den Installateur an allen Dosen auszuführen und im Schema eintragen: (Pegel in dBµV)					
Kanal	122.000 MHZ	306.000 MHZ	570.000 MHZ	722.000 MHZ	
Symbolrate	6'952 MSy/s	6'952 MSy/s	6'900 MSy/s	6'900 MSy/s	
Pegel SÜS	dBµV	dBµV	dBµV	dBµV	
MER SÜS (>38dB)	dB	dB	dB	dB	
DQI SÜS (min 1. Min)					
Ø Pegel Dose	dBµV	dBµV	dBµV	dBµV	
Ø MER Dose	dB	dB	dB	dB	
Ø DQI Dose					
Ingress HVA im RW 5 Minuten im Peak Hold	10 MHz - 65 MHz				<input type="checkbox"/> Ingress OK
				dB	<input type="checkbox"/> Ingress schlecht
Aufgeschaltet	Installateur:		Datum:	Visum:	
Kontrolle	Installateur:		Datum:	Visum:	